



**COMUNE DI NAGO-TORBOLE**  
PROVINCIA DI TRENTO

Egredi consiglieri, Gentile consigliera del Gruppo  
“Rinascita e Sviluppo per Nago-Torbole 2025”

Numero di protocollo associato al documento  
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla  
medesima. Data di registrazione inclusa nella  
segnatura di protocollo.

**Oggetto: risposta all'interrogazione assunta al protocollo in data 28.05.2026 n. 5793, avente per  
oggetto lo stato di avanzamento e presunto fermo dei lavori di riqualificazione dei  
Giardini di Dante a Torbole.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'intervento di riqualificazione dei Giardini di Dante è stato regolarmente avviato con  
l'obiettivo di riqualificare uno degli spazi pubblici più significativi del centro di Torbole e di migliorarne  
la fruibilità per residenti e ospiti.

Come noto, il progetto comprende sia le opere di sistemazione e riqualificazione dell'area  
pubblica sia la realizzazione dell'isola ecologica interrata prevista all'interno del medesimo ambito di  
intervento. Quest'ultima opera, pur inserita nel contesto complessivo dei lavori, è riconducibile alle  
competenze della Comunità Alto Garda e Ledro e richiede pertanto il necessario coordinamento tra tutti i  
soggetti coinvolti.

Nel corso delle lavorazioni e dei primi scavi necessari alla realizzazione dell'isola ecologica  
sono emerse condizioni del sottosuolo particolarmente complesse, caratterizzate dalla presenza di  
rilevanti trovanti rocciosi e da criticità geotecniche che incidono sulle modalità esecutive inizialmente  
previste.

Tali circostanze hanno comportato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e  
valutazioni economiche, al fine di verificare le soluzioni più idonee per la prosecuzione dell'intervento,  
anche con riferimento alle possibili modifiche progettuali e alle conseguenti ricadute sulle lavorazioni  
previste.

Poiché le opere relative all'isola ecologica interferiscono direttamente con il completamento  
delle sistemazioni superficiali e delle opere di riqualificazione dell'area, si è ritenuto opportuno procedere  
alla sospensione delle lavorazioni, evitando nel contempo interventi particolarmente invasivi durante il  
periodo di maggiore afflusso turistico.

L'Amministrazione è costantemente informata dell'evoluzione della situazione e segue l'iter attraverso gli uffici competenti, il Responsabile Unico del Procedimento, la Direzione Lavori e i soggetti tecnici coinvolti, ai quali competono le valutazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Sono attualmente in corso le necessarie verifiche tecniche, progettuali ed economiche finalizzate alla definizione delle modalità di completamento dell'opera e all'eventuale aggiornamento delle lavorazioni previste.

Per quanto riguarda il cronoprogramma definitivo, esso potrà essere ridefinito una volta concluse le valutazioni in corso e approvate le eventuali modifiche tecniche necessarie. L'obiettivo condiviso rimane quello di completare l'intervento nel modo più efficace e funzionale possibile, garantendo una soluzione definitiva e tecnicamente adeguata.

Il Sindaco

Gianni Morandi

*Firmato digitalmente in modalità PAdES  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*